

**ФЦП: "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019- 2024 годы"
(информация по Республике Татарстан за 2023 г.)**

№ п/п	МР РТ (район г.Казани)	Наименование объекта	Вид работ (стройка/кап ремонт/реконструкция)	Срок выполнения по г/к	Готовность СМР								Конъюнктурный обзор
					тыс.рублей	% на 05.04.2023	% на 12.04.2023	% на 19.04.2023	% на 26.04.2023	% на 03.05.2023	% на 10.05.2023	% на 17.05.2023	
11 объектов					883,50	0,00	0,00	0,00	3,10	83,93	100,00	100,00	
1	Агрызский	Восстановление могилы красноармейца Петрова Василия Петровича, с.Варклед-Бодья Кучуковского сельского поселения Агрызского МР РТ	капитальный ремонт	30.11.2023	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	Работы завершены
2	Алексеевский	Восстановление могилы лейтенанта Круглова Ивана Григорьевича, пгт Алексеевское Алексеевского МР РТ	капитальный ремонт	30.11.2023	86,80	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	100,00	100,00	Работы завершены
3	Нурлатский	Восстановление могилы красноармейца Ахметшина Гарапши Ахметшиновича, д.Тюрнясево Тюрнясевского сельского поселения Нурлатского МР РТ	капитальный ремонт	30.11.2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	Работы завершены
4	Арский	Восстановление могилы красноармейца Акбитова Вали Гайнулловича в д.Новый Кинер Новокинерского сельского поселения Арского МР РТ	капитальный ремонт	30.11.2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	Работы завершены
5	Арский	Восстановление могилы красноармейца Бадрутдинова Нуретдина Багашевича, с.Мурали Сизинского сельского поселения Арского МР РТ	капитальный ремонт	30.11.2023	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	Работы завершены
6	Арский	Восстановление могилы красноармейца Гадельшина Хакима Гадельшовича, с.Пшенгерь Апазовского сельского поселения Арского МР РТ	капитальный ремонт	30.11.2023	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	Работы завершены
7	Арский	Восстановление могилы красноармейца Гарипова Газима Гариповича, с.Шушмабаш Шушмабашского сельского поселения Арского МР РТ	капитальный ремонт	30.11.2023	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	Работы завершены
8	Арский	Восстановление могилы красноармейца Бадретдинова Гаязетдина Сиразетдиновича, д.Верхняя Ура Новокинерского сельского поселения Арского МР РТ	капитальный ремонт	30.11.2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	Работы завершены
9	Бугульминский	Восстановление могилы сержанта Фатыха Харисовича Хасанова, г.Бугульма Бугульминского МР РТ	капитальный ремонт	30.11.2023	66,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	100,00	100,00	Работы завершены
10	Нурлатский	Восстановление воинских захоронений советских воинов, умерших от ран в 1941 – 1945гг. в эвакогоспитале г.Нурлата, пос.Тарн-Варн Нурлатского МР РТ	капитальный ремонт	30.11.2023	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	100,00	100,00	Работы завершены
11	Тукаевский	Восстановление могилы красноармейца Маклакова Демьяна Александровича, с.Бурды Бурдинского сельского поселения Тукаевского МР РТ	капитальный ремонт	30.11.2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	100,00	100,00	Работы завершены